

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PATIO UBS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PATIO UBS
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DO PATIO UBS	324.536,00	% Período:	9,46%	87,22%	3,32%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.456,95	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLANAGEM	16.749,66	% Período:	100,00%										
1.3.	DRENAGEM	10.775,45	% Período:	100,00%										
1.4.	BOCAS DE LOBO	9.361,20	% Período:			100,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	276.494,68	% Período:		100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.174,18	% Período:			100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.523,88	% Período:	9,46%	87,22%	3,32%								
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
4.	-	-	% Período:											
5.	-	-	% Período:											
6.	-	-	% Período:											
7.	-	-	% Período:											
8.	-	-	% Período:											

Total: R\$ 324.536,00

Período:	%:	9,46%	87,22%	3,32%										
	Repasse:	28.373,10	261.656,89	9.970,01										
	Contrapartida:	2.320,54	21.400,05	815,41										
	Outros:	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	30.693,65	283.056,93	10.785,42										
	%:	9,46%	96,68%	100,00%										
	Repasse:	28.373,10	290.029,99	300.000,00										
	Contrapartida:	2.320,54	23.720,59	24.536,00										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	30.693,65	313.750,58	324.536,00										

RIO DAS ANTAS/ SC
Local

Responsável Técnico