



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS	APELIDO EMPREENDIMENTO FINALIZAÇÃO DA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTA	DESCRIÇÃO DO LOTE FINALIZAÇÃO DA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTA NUNES
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	FINALIZAÇÃO DA REFORMA / AMPLIAÇÃO	623.368,76	% Período:	14,91%	30,83%	54,25%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.251,02	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.2.	DEMOLIÇÃO	17.315,47	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	PISOS E REVESTIMENTOS	78.560,53	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	RODAPÉ	7.211,78	% Período:			100,00%									
1.5.	GUARDA-CORPO	7.980,58	% Período:			100,00%									
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	43.821,25	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	31.975,13	% Período:			100,00%									
1.8.	BANCADAS	2.447,96	% Período:			100,00%									
1.9.	FORRO	62.369,37	% Período:		30,00%	70,00%									
1.10.	PINTURA	44.227,76	% Período:		30,00%	70,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.116,21	% Período:	50,00%	50,00%										
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.477,65	% Período:	50,00%	50,00%										
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.826,18	% Período:	50,00%	50,00%										
1.14.	PÁTIO - ÁREA EXTERNA	50.415,09	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.15.	PORTICOS E REVESTIMENTOS EM PLACA	40.224,99	% Período:		75,00%	25,00%									
1.16.	COBERTURA EM POLICARBONATO	50.129,53	% Período:		75,00%	25,00%									
1.17.	CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS	28.798,34	% Período:	75,00%		25,00%									
1.18.	LETREIRO LUMINOSO EM ACM	10.184,16	% Período:			100,00%									
1.19.	SERVIÇOS EM ALTURA	1.545,48	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.20.	GRAMA SINTÉTICA	92.980,28	% Período:		30,00%	70,00%									
1.21.	SERVIÇOS FINAIS	3.510,00	% Período:		30,00%	70,00%									
Total: R\$ 623.368,76				%:	14,91%	30,83%	54,25%								
				Repasse:	-	-	-								
				Período: Contrapartida:	92.962,60	192.215,69	338.190,47								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS	Apelido Empreendimento FINALIZAÇÃO DA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTA	Descrição do Lote FINALIZAÇÃO DA REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTA NUNES
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	92.962,60	192.215,69	338.190,47									
			%:	14,91%	45,75%	100,00%									
			Repasse:	-	-	-									
Acumulado:			Contrapartida:	92.962,60	285.178,29	623.368,76									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	92.962,60	285.178,29	623.368,76									

RIO DAS ANTAS

Local

segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Olinquevicz

CREA/CAU: 188.144-0

ART/RRT: