



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 1.037.496-91/2017	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS		
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS		MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JACOB W HARTMANN E DO COMERCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. ASFALTICA RUA JACOB W HARTMANN E RUA DO COME		
DATA BASE mai-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUAS JACOB W HARTMANN E RUA DO COMERCIO	BDI 1 26,93%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/17	Parcela 1 jan/18	Parcela 2 fev/18	Parcela 3 mar/18	Parcela 4 abr/18	Parcela 5 mai/18	Parcela 6 jun/18	Parcela 7 jul/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		261.744,88		10,09% 26.419,56	26,99% 70.654,09	31,30% 81.936,78	31,61% 82.734,45			
				Acumulado (%) 10,09%	37,09%	68,39%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 26.419,56	97.073,65	179.010,43	261.744,88			
1.	PAVIMENTAÇÃO DA JACOB W. HARTMANN E RUA DO COMERCIO	261.744,88		10,09%	26,99%	31,30%	31,61%			
				Acumulado (%)	10,09%	37,09%	68,39%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	26.419,56	97.073,65	179.010,43	261.744,88		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.166,17		Parcela (%)	100,00%					
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R\$)	2.166,17					
1.2.	DRENAGEM	45.933,42		Parcela (%)	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	22.966,71	45.933,42				
1.3.	BASE	28.050,01		Parcela (%)	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	28.050,01				
1.4.	BINDER	73.402,75		Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	18.350,69	73.402,75			
1.5.	CAPA ASFALTICA	102.392,16		Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.598,04	102.392,16		
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	4.653,65		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.653,65		
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5.146,72		Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	1.286,68	2.573,36	3.860,04	5.146,72		

Local
27 de março de 2018
Data

Nome: RONALDO REGALIN
Título: ENG. CIVIL
CREA/CAU 036.714-0
ART/RRT: 6426817-4

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.037.496-91/2017	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO PAV I		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS		MUNICÍPIO / UF RIO DAS ANTAS / SC RCIO			
DATA BASE mai-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUAS JACOB W H	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/17	Parcela 8 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		261.744,88	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			Acumulado (%)	Acumulado (R\$)
1.	PAVIMENTAÇÃO DA JACOB W. HARTMANN E RUA DO COMERCIO	261.744,88	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.166,17	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.2.	DRENAGEM	45.933,42	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.3.	BASE	28.050,01	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.4.	BINDER	73.402,75	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.5.	CAPA ASFALTICA	102.392,16	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA	4.653,65	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5.146,72	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	

Local

27 de março de 2018

Data