



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OBRA: FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA UBS**

<b>Eventos</b>	<b>Total do Evento</b>	<b>Mês 1</b>		<b>Mês 2</b>		<b>Mês 3</b>	
SERVIÇOS INICIAIS	<b>R\$ 719,35</b>	100%	R\$ 719,35				
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA LAVANDERIA	<b>R\$ 7.956,05</b>	100%	R\$ 7.956,05		R\$ 0,00		
PINTURA	<b>R\$ 22.525,61</b>	30%	R\$ 6.757,68	50%	R\$ 11.262,81	20%	R\$ 4.505,12
ESQUADRIAS	<b>R\$ 7.948,11</b>	40%	R\$ 3.179,24	50%	R\$ 3.974,06	10%	R\$ 794,81
COBERTURA	<b>R\$ 107.031,02</b>	30%	R\$ 32.109,31	50%	R\$ 53.515,51	20%	R\$ 21.406,20
BANCADAS E LAVATÓRIOS	<b>R\$ 2.328,80</b>	50%	R\$ 1.164,40	50%	R\$ 1.164,40	0%	R\$ 0,00
		34,9%	R\$ 51.886,03	47,1%	R\$ 69.916,77	18,0%	R\$ 26.706,14