



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Rio das Antas	<b>APelido Empreendimento</b> REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	REFORMA DO PRÉDIO DO CORPO DE BOM	111.739,97	% Período:	18,96%	34,81%	46,23%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.544,83	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOLOCAÇ	7.332,87	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	COBERTURA	17.275,60	% Período:		25,00%	75,00%									
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	9.351,33	% Período:	75,00%	25,00%										
1.5.	PAREDES	35.827,42	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.6.	PISOS	9.259,12	% Período:		25,00%	75,00%									
1.7.	FORRO	6.813,41	% Período:			100,00%									
1.8.	ESQUADRIAS	7.997,08	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.563,95	% Período:		75,00%	25,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.685,84	% Período:		25,00%	75,00%									
1.11.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	88,52	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 111.739,97</b>				%:	18,96%	34,81%	46,23%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	21.181,62	38.896,08	51.662,27								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>21.181,62</b>	<b>38.896,08</b>	<b>51.662,27</b>								
				%:	18,96%	53,77%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	21.181,62	60.077,70	111.739,97								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>21.181,62</b>	<b>60.077,70</b>	<b>111.739,97</b>								

Rio das Antas/SC

**Local**

quarta-feira, 20 de abril de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Gustavo Olinquevicz**

**CREA/CAU: Visto-SC 188.144-0**

**ART/RRT:**