



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Rio das Antas/SC	APelido Empreendimento Construção de 15 (quinze) unidades habitacionais populares, com 40	DESCRIÇÃO DO LOTE
------------------	----------------	---	--	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITAC	1.059.151,47	% Período:	4,76%	12,23%	22,62%	20,62%	8,40%	31,36%						
1.1.	PLACA DE OBRA	1.216,91	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.485,75	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	83.470,61	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.784,72	% Período:		100,00%										
1.5.	SUPRAESTRUTURA	67.437,47	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	124.408,92	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	COBERTURA	142.745,82	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	98.580,52	% Período:						100,00%						
1.9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	103.121,44	% Período:			20,00%	60,00%	20,00%							
1.10.	PISOS	85.009,07	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	FORRO	61.506,96	% Período:						100,00%						
1.12.	PINTURA	68.826,07	% Período:						100,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	81.434,55	% Período:						100,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	103.276,96	% Período:			50,00%	25,00%	25,00%							
1.15.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.762,95	% Período:						100,00%						
1.16.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5.082,75	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 1.059.151,47		%:	4,76%	12,23%	22,62%	20,62%	8,40%	31,36%							
Período:	Repassé:	50.002,16	128.464,20	237.488,99	216.541,61	88.179,52	329.323,52								
	Contrapartida:	435,80	1.119,66	2.069,88	1.887,30	768,55	2.870,28								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	50.437,97	129.583,85	239.558,87	218.428,92	88.948,06	332.193,80								
Acumulado:	%:	4,76%	17,00%	39,61%	60,24%	68,64%	100,00%								
	Repassé:	50.002,16	178.466,36	415.955,35	632.496,96	720.676,48	1.050.000,00								
	Contrapartida:	435,80	1.555,46	3.625,34	5.512,64	6.281,19	9.151,47								
	Investimento:	50.437,97	180.021,82	419.580,69	638.009,61	726.957,67	1.059.151,47								