



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉ	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS - RU
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	1.168.241,57	% Período:	10,78%	44,61%	44,61%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	32.382,62	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.2.	REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	32.079,30	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS DE TERRA	13.098,46	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	89.397,14	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	BASE E SUB-BASE	52.860,13	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	870.839,17	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	77.584,75	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 1.168.241,57</b>															
	Período:	%:		10,78%	44,61%	44,61%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		125.948,48	521.193,10	521.099,99									
		Outros:		-	-	-									
		<b>Investimento:</b>		<b>125.948,48</b>	<b>521.193,10</b>	<b>521.099,99</b>									
	Acumulado:	%:		10,78%	55,39%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		125.948,48	647.141,58	1.168.241,57									
		Outros:		-	-	-									
		<b>Investimento:</b>		<b>125.948,48</b>	<b>647.141,58</b>	<b>1.168.241,57</b>									

RIO DAS ANTAS/SC

Local

terça-feira, 17 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO OLINQUEVICZ

CREA/CAU: 188.144-0

ART/RRT: